Andelsboligforeningen Pilelunden
Fremtidige omkostninger i.f.m. drifts- og vedligeholdesesplan

2004	Montering af sort ståltag ovenpå eksisterende tag
2029	***Kontrol / udskiftning***
2004	Montering af sort stål på sternbrædder, vindskeder, rem
2029	***Kontrol / udskiftning***
2005	Beklædning af resternde gavle m. gul eternit Nye zinktagrender og nedløbsrør
2029	***Kontrol / udskiftning***
2006	Udskiftning af Redan vandvarmere (gennemstrøms vandvarmere)
	De er udskiftet i 2013
2007	Udskiftning af loftsstiger til trapper, isolering af loftslem
2029	***Kontrol***
2009	Udskiftning af yderdøre, terassedøre og vinduer til Rationel Aldus Indvendig træ, udvendig Alu m. Sikkerhedspakke og lavenergiglas Terasso vindueskarme i stuevinduer og trækarme i alle vinduer Ny radiator under store stuevinduer p.g.a. nye vinduer
2034	***Kontrol / udskiftning***
2011	Energi attest for alle 15 huse Eftersyn af luftskiftet på lofter
	Ikke planlagt kontrol
2012	Termografering af 3 huse Algerens af ståltagene, opsætnming af udluftsventiler i udhæng Efterisolering af loftsrum med 250 mm glasuld – Knauf Perimeter Plus Nye gangbroer og vindfang Reparationm af gavlmur ved 42A, indsat ny støttebjælke i muren Eftersyn og reparation af murede sokler Eftersyn af ydermurer og udvendige hårde og bløde fuger
2032	***Kontrol / udskiftning***
2013	Udskiftning af gennemstrømsvandvarmere til Danfoss Redan Akva Lux II
2025	***Kontrol / udskiftning***
2017	Algebehandling af tage
2022	***Kontrol / gentagelse***